

# 安阳市审计局审计结果公告

(二〇二〇年十二月二十九日)

2020年第14号

## 重点建设项目专项审计调查结果

根据《中华人民共和国审计法》规定，自2020年12月10日至2020年12月23日对重点建设项目进行了专项审计调查。现将审计结果公告如下：

### 一、被调查事项的基本情况

2019年和2020年列入市重点项目台账中的建设项目423个，其中2019年203个、项目总投资2062.28亿元，2020年220个、项目总投资2000.5亿元。

### 二、专项审计调查评价意见

审计调查结果表明，安阳市发展和改革委员会提供的重点项目资料基本完整，基本真实地反映了项目实际情况，项目建设基本符合法律法规。但抽查2019年至2020年部分重点建设项目发现，在项目推进等方面存在一些问题，需进一步加以改进和完善。

### 三、专项审计调查发现的主要问题

1. 7个重点项目未按计划开工。

抽查发现，截至2020年11月底，7个2020年重点项目因项目用地、文探等前期手续尚未办结，未按计划开工建设。

2. 部分重点项目未按计划竣工。

抽查发现，2020年计划竣工项目44个，实际竣工项目38个，6个项目未按计划竣工。

3. 部分重点建设项目手续不规范

4. 部分财政投资的重点项目资金使用率偏低

#### **四、专项审计调查处理情况和建议**

针对审计发现的问题，安阳市审计局已依法出具了专项审计调查报告，要求市发展和改革委员会督促各县（市）、区政府和市直有关部门、项目法人采取措施，加快项目进度。

#### **五、专项审计调查发现问题的整改情况**

目前，上述问题正在整改，具体整改结果由安阳市发展和改革委员会向社会公告。

2020年12月29日